

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業の概要	事業年度	平成21年度 1次補正		事業完了日	平成22年10月27日			
	総事業費	426,755千円		補助対象事業費	371,936千円			
				交付金額	123,978千円			
	整備対象地域	東峰村 全域						
	事業の内容							
<p>東峰村はブロードバンドゼロ地域であった平成19年度以前からITによる地域活性化の取組みを行いながらブロードバンドの必要性や環境整備について検討してきました。</p> <p>平成19年度末には福岡県の補助事業により公設民営でADSLの環境が整い、一部の地域を除き、ブロードバンドゼロ地域が大幅に解消されました。しかし、近隣自治体では、民間投資による高速で大容量の通信が可能な光ファイバー通信網の整備が進んでおり、情報通信基盤における情報格差が拡大している状況にありました。また、共同視聴組合による視聴世帯数が全世帯数の約43%を占めており、平成23年7月からの地上デジタル放送のための共同施設改修が必要なことからCATV事業への要望が組合等から寄せられていました。そこで、情報通信の格差を是正する為、本事業により村がFTTHによる光ファイバー網を整備し、通信においては、NTT西日本とのIRU契約により施設を貸し出し、光インターネット接続サービスの提供を始めました。また、地上デジタル放送、BSデジタル・FM放送の再送信を行うとともに、自主放送による行政情報や住民組織(住民デイルクター)が製作した番組放映などによる地域密着型の様々な情報提供を行いながら地域の一体化を図るため展開してきました。</p>								
BB	サービス開始日	平成22年11月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	西日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	850	850	918	917	915	912	885
	加入世帯数	50	300	293	310	311	310	314
加入率(%)	5.9	35.3	31.9	33.8	33.9	33.9	35.4	
CATV	サービス開始日	平成22年11月1日						
	サービス形態	直営						
	契約先	設備:株式会社 イーエムトラスト、番組制作 株式会社プリズム						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	850	850	918	917	915	912	885
	加入世帯数	400	850	905	891	902	905	885
加入率(%)	47.1	100	98.5	97.1	98.5	99.2	100	
評価及び課題	<p>村内全域に光ファイバー網(FTTH)を整備しブロードバンド(BB)及びケーブルテレビ(CATV)の環境を整備した。整備計画においてはBB及びCATVの目標としていた加入率を達成することができており、都市部との情報格差は概ね解消し、地上波テレビ放送難視聴地域の問題についても解消が図られていると評価する。今後の課題として、施設維持の管理経費や添架設備の移転費用を村が負担しており財政を圧迫することが懸念されている。今後維持して行く為には、使用料などの費用の見直しが必要である。</p>							